

SESIONES ORDINARIAS DEL 1º DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025
(Ley 2200 de febrero 8 de 2022, artículo 23 periodos de sesiones)

Acta No. 47

FECHA	:	Julio 29 de 2025
HORA	:	9:38 a.m.
LUGAR	:	Salón Heliconias, Comfamiliar central Puerto Asís

ASISTENTES: Diputados:

1. Jorge Julio Arredondo Ardila, presente.	7. Diego Armando Figueroa Muñoz, presente.
2. José Yaris Bastidas Betín, presente.	8. Edwin Iván Narváez Acosta, presente.
3. Wilian Andrés Botina Yela, presente.	9. Karina Ramírez Romero, presente.
4. Wilder Castañeda Calderón, presente.	10. Mauro Andrés Sánchez Romero, presente.
5. Ana María Cuéllar Cubillos, presente.	11. Diego Fernando Zambrano Pardo, presente.
6. Nolver Jair Figueroa Delgado, presente.	

El señor presidente, abre la sesión y ordena dar lectura al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Desarrollo de la Proposición No. 034 del 26 de junio de 2025 – Invitar a la unión temporal San Francisco, cuyo representante legal es el señor Néstor Zuluaga, con el fin de que entregue información precisa y detallada de los avances de la construcción del acueducto de Puerto asís toda vez que presenta demoras en su culminación”, presentada por el diputado Diego Fernando Zambrano Pardo.
3. Propositiones y varios.
 - Propositiones:
 - Varios:

Se somete a consideración el orden del día leído, no se presentan modificaciones cerrada la discusión se aprueba por unanimidad de los 11 diputados presentes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Llamada a lista y verificación del quórum. Constata la asistencia de 11 Diputados, quienes presentan su saludo, se verifica que hay cuórum reglamentario.
2. Desarrollo de la Proposición No. 034 del 26 de junio de 2025 – Invitar a la unión temporal San Francisco, cuyo representante legal es el señor Néstor Zuluaga, con el fin de que entregue información precisa y detallada de los avances de la construcción del acueducto de Puerto asís toda vez que presenta demoras en su culminación”, presentada por el diputado Diego Fernando Zambrano Pardo.

El señor Presidente presenta su saludo y da la palabra al diputado Diego Zambrano, autor de la proposición, quien expresa sus agradecimientos y establece el orden de las intervenciones de los citados e invitados.

Se constata la presencia de citados e invitados.

La Ingeniera Blanca Mateus, funcionaria de Findeter presenta informe sobre el convenio interadministrativo 229 de 2015 y el contrato de obra paf-atf- O-015 del 2017 cuyo objeto es el plan maestro de acueducto del Municipio de Puerto Asís Putumayo fase 3 etapa 1, con el cual da respuesta al cuestionario previamente enviado.

Presentan un registro fotográfico sobre la estructura de soporte como: la captación, la plataforma de soporte, equipos e instalaciones eléctricas, caseta de protección de equipos, Desarenador, con capacidad la primera fase de tratar 75 litros por segundo.

floculadores, sedimentación, planta de tratamiento de agua potable con sus filtros, escaleras, tanque de contacto, instalaciones hidrosanitarias de la PTAP. equipos y accesorios red. edificaciones PTAP. conducción.

La doctora Dolly Rengifo Gaviria, Gerente del Acueducto de Puerto Asís, Informa que conjuntamente con la contraloría hicieron una visita a la obra sobre lo que se informa y además solicitaron que sean invitados para el momento de hacer las pruebas.

Interviene el señor Andrés Rodríguez Cardona, epidemiólogo del hospital local de Puerto Asís quién en la presentación expone sobre El impacto del tema del agua en la población de Puerto Asís. Hace una reseña histórica de la salud pública, Dimensionando: la calidad del agua, el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano IRCA y sus parámetros. Lo que se evalúa en microbiológicos, físico químicos y tóxicos. El comportamiento del IRCA en Colombia Putumayo y en Puerto Asís desde el 2007 al 2023. Morbilidad por grandes causas en la ESE hospital local, año 2023 y 2024. Casos acumulados EDA por grupos etarios. EDA semana 30, julio 2025. Canal endémico de casos atendidos por enfermedad diarreica en el ESE hospital Puerto Asís.

La señora Carolina Contreras, enfermera profesional, Coordinadora operativa del hospital, presenta información sobre los equipos básicos de salud y su importancia para la salud en el análisis del riesgo por agua no potable. Comparativo de casos EDA por grupo etario 2024 versus 2025. Fuente de consumo de agua. y la conclusión desde el enfoque en salud EBS. Recomendaciones desde el enfoque de salud.

El ingeniero Claudio Portilla, profesional de la secretaría de infraestructura departamental, informa sobre las visitas hechas a la obra y que pronto, aunque se han demorado pronto tendrán este servicio de agua potable en Puerto Asís. convoca una mesa técnica a la gobernación y la alcaldía para buscar la financiación de los 5.200 millones de pesos que faltan para terminación de unas obras.

El diputado Diego Zambrano, autor de la proposición, confirma que efectivamente en el plan de desarrollo se proyectan seis acueductos y la disposición del gobernador para financiar la terminación de este Acueducto de Puerto Asís en su etapa número uno. Deja las siguientes preguntas: para la ingeniera de FINDETER sobre la problemática de la ejecución del contrato de este proyecto y es la multa de 49,000 del contrato y la dificultad en las prórrogas que ha tenido, más de seis y cuál ha sido la problemática del retraso de esta obra, ejecución de 24 meses, y va para los dos años de retraso en ejecución y da para pedir explicación, qué pasó con la planificación de la ejecución de la obra, cuando se expuso en 2021, que decían que el acueducto costaba más de 70,000 millones de pesos por eso se hizo en etapas en tres fases y hoy pues se ve culminado con la planificación de los recursos. Cuál ha sido la gran dificultad para hoy no tener la prestación del servicio en esta etapa en el municipio de Puerto Asís y cuántos van a ser realmente los beneficiarios cuando se tenga la primera etapa culminada. Si serán los mismos que tienen redes y cuando se tendrá la expansión, cuándo seguirán con la ejecución del contrato para Puerto Asís y luego se de la participación al concejo de Puerto Asís, a la alcaldía de Puerto Asís, a las veedurías y presidentes que están presentes con preguntas puntuales.

De parte del contratista Unión temporal San Francisco interviene el ingeniero Rafael Barriga, quien informa que la presentación ya es la misma que hizo la Ingeniera Blanca Mateus y queda presto a las preguntas.

Le pregunta del diputado Diego Zambrano es, Cuál ha sido la dificultad para la constructora que no ha permitido tener terminada hoy la obra.

Da respuesta el ingeniero Rafael, informando que han tenido varios inconvenientes, en lo que es la construcción del kilómetro 3 que corresponde a la ANI un retraso de 7 meses por un permiso que debía expedir esta agencia.

La ingeniera Blanca Mateus expresa que los inconvenientes que han tenido son Además del permiso que debía expedir la ANI, el problema con el dueño del predio donde se compró para la planta, servidumbres, varias veces se paralizó la obra, pero ya el municipio está solucionando y legalizando servidumbres. El tema de línea de conducción para cuando se iba a iniciar estaba la vía pavimentada, 7 km de línea de conducción y se hicieron a la fecha 6 km, recortando el alcance y hubo la necesidad de hacer otra red que no estaban contempladas inicialmente, se modificaron tramos a ejecutar para el proyecto.

El ingeniero Víctor Pérez del consorcio de la interventoría Explica sobre el replanteo de la conducción para conectar la red en el barrio Simón Bolívar la vía estaba recién pavimentada y en el momento de los diseños estaba destapada y en febrero de 2023 que empezó la fase 3 se encontró esta vía pavimentada y tocó hacer unos cambios en el diseño original porque el pavimento se encontraba en garantía y se tenía que intervenir un kilómetro, por eso tocó reformular la parte de redes de distribución ubicar nuevos puntos de conexión y reformular diseño, tiempo que retrasó en parte el tiempo.

El diputado Diego Zambrano expresa la necesidad de que en el momento que el proyecto esté listo, la empresa de energía garantice el servicio para esta planta.

El señor Wilmer Casanova, presidente del Consejo Municipal de Puerto Asís informa sobre el seguimiento que le ha hecho al proyecto desde el año 2024 y 2025. Convoca a aunar esfuerzos para terminar este proyecto al gobierno departamental, municipal y nacional. Quedan atentos a las conclusiones.

El señor Rafael Mazo, concejal de Puerto Asís, da a conocer algunas gestiones adelantadas en Bogotá para salvar este proyecto. Pregunta que si con los \$4,000 millones de los 30,000 que se destinaron para esta obra quedará terminada y funcionando y si la cobertura del servicio será la misma que se manifestó al inicio.

La señora Gloria, concejal de Puerto Asís, expresa que se deben unir para buscar los 5000 millones que faltan para terminar esta obra para la cual el contratista no ha dado la talla por el retraso en su ejecución.

La señora Nidia Rojas, concejal de Puerto Asís, también expresa su inconformidad por el retraso de esta obra por más de 8 años desde el 2017 y que se ha convertido en un discurso político y necesita de decisiones políticas de los ordenadores del gasto para su terminación. Hace un recuento de las fechas de las prórrogas de este proyecto, con última fecha hasta el 31 de agosto. Sobre el manejo del tema de las servidumbres. Solicita a cara la cobertura para los beneficiarios de este servicio de agua potable.

El Doctor Carlos Eduardo, secretario de planeación del Municipio de Puerto Asís, hace referencia al tema de gestión de recursos para su terminación, la importancia de esta obra, el tema de servidumbres,

El secretario de infraestructura aclara también que el municipio no es el supervisor del proyecto, pero si han sido veedores de este proyecto, que ha venido poco a poco avanzando. Se necesita conseguir un recurso adicional para ser operativa la obra en su fase III, etapa 1, y gestionar aún más para continuar con otras etapas.

Aclara el ingeniero Portilla de la secretaría de infraestructura que el alcalde no desconoce el proceso sino el proyecto para consecución de los recursos que faltan.

El señor Luis Fernando Gómez como parte de la veeduría ciudadana, Informa Cómo se han venido haciendo seguimiento en reuniones con el Findeter, con el contratista y con interventoría, porque esperan que esta obra se entregue funcionando y no se convierta

en un elefante blanco. Pregunta si con los recursos que existen en el momento se va a terminar o no la obra, se va a tener agua o no.

el señor Julio, de la veeduría ciudadana, comenta que para tener servicio de agua, si es necesario endeudar al municipio que se haga.

El señor Willian Sedena, presidente junta de vivienda el poblado, considera indignante que con tanta agua en el Putumayo no se tenga este acueducto en Puerto Asís, solicita tener en cuenta para el servicio a la parte norte, población más vulnerable.

La señora Gladys del barrio Londres de Puerto Asís, expresa su preocupación que se vaya a pavimentar sin tener primero la red de acueducto, que, por lo tanto, solicita que primero se tire esta red, para la comuna norte.

El ingeniero de planeación, explica que hay unos paramentos viales destinados para redes de acueducto, de gas y que el pavimento no va a afectar de villa rosa hacia arriba.

Aclara el presidente del concejo que la adición que se solicita es para cubrir el servicio de la población que ya lo tiene, no para ampliarlo a otra.

La señora Juana Carolina Valencia como parte de la veeduría, está en desacuerdo con la solicitud de adición para terminar la obra porque dentro de los 30,000 millones y el cronograma de trabajo contemplaba la terminación funcionando la plata y solicita le hagan llegar el balance de pagos y un informe de ejecución del contrato, cronograma de pagos, desembolsos de Findeter, el gasto de los 5 mil millones que aportó la alcaldía y gobernación, a los correos. Las oficinas no se necesitan para funcionar la planta y Se entregan en obra negra. Y por el incumplimiento del compromiso de invitar a la veeduría cuando haga la visita desde Findeter.

El señor se refiere a la calidad del agua y la dificultad de purificarla por las aguas negras que vierten en el alto Putumayo. La necesidad del cambio de la tubería de asbesto de la red de acueducto. El alto consumo de energía para mover las plantas del Acueducto económicamente inviable para su pago. Propone un proyecto de energía fotovoltaica.

La señora vicepresidenta de la junta de acción comunal del barrio El Jardín expresa su inconformidad por la intervención que les han hecho en las vías, sin ser reparadas por los contratistas. humedal del barrio Bolívar. piden que revisen los barrios donde hacen las intervenciones. menciona un caso de accidente, en obra de acueducto.

El profesor José Ortiz expone como en 113 años de vida de Puerto Asís no tienen un acueducto con agua potable. Relata la historia del primer proyecto de traer agua de Peña solar y que luego se descartó para tomar el agua en la quebrada negra que en 2021 fue afectada por la creciente del Río Putumayo.

El señor Darío Sosa, presidente del barrio Villa Paz 2, expone también unas quejas por donde pasó la línea del Acueducto. Pregunta qué pasó con la planificación y ejecución de este proyecto.

La señora concejal Lorena solicita que entre la asamblea y el consejo se haga un oficio para el alcalde y el gobernador solicitando la asignación de estos recursos que faltan para terminar el Acueducto. Y a la empresa de acueducto cuál sería el proyecto de micro medidores para el cobro del servicio. Y para Findeter y los contratistas en el tema de la planificación y fecha de entrega de la obra. Conocer para qué es exactamente la adición. Oficio a los contratistas y a la administración municipal fijen de sus responsabilidades para dejar en buen estado las vías.

El señor Álvaro López López, en representación de los campesinos, Pregunta si de los seis acueductos hay asignados para el sector rural y solicita que sean tres y tres y en el

caso específico para la Vereda Villa Victoria de Puerto Asís donde hay colegio internado y Vereda Puerto Nuevo del corregimiento Puerto Vega.

Informa el diputado Diego Zambrano que hay un acueducto rural para el sector Puerto Vega Teteyé que lo viene liderando la empresa petrolera con la alcaldía.

Intervención de los diputados:

El diputado Mauro Sánchez se refiere a la contaminación de las aguas tanto del río Putumayo como subterráneo de los aljibes, pide aclaración sobre el tema de las servidumbres. La necesidad del plan básico de acueducto y alcantarillado y el compromiso de hacerle seguimiento a los recursos y obras que avanzan en el departamento.

El diputado Jorge Arredondo solicita que en las mesas técnicas se tengan en cuenta a los diputados del municipio. En prevención de situaciones viales considerado porque no el plan básico de acueducto y alcantarillado para evitar afectación en las cometidas. Lamenta las malas experiencias de construcción de acueductos tal como el de Villagarzón.

La recuperación de la red instalada. El derecho fundamental al agua potable para el sector urbano y el rural. Gestión ante el Ministerio con proyectos de saneamiento básico y agua potable. Compromiso del gobernador para no dejar obras inconclusas.

El diputado William Botina solicita al ingeniero Claudio de infraestructura que levanten un diagnóstico de todos los acueductos rurales y urbanos para saber dónde es que se tiene que invertir como tal es el caso del Acueducto Regional del Valle de Guamuez que se inició en el 2008 y no se termina todavía. Informa que la asamblea oficiará al gobernador atendiendo la solicitud de la concejal y que ellos hagan lo propio con el alcalde.

El diputado Wilder Castañeda hace referencia al tema de los paramentos y la afectación para Las acometidas y los andenes de las vías pavimentadas. Solicita haya una buena planificación al respecto. 03.54. Pregunta si el proyecto se va a terminar hasta el 31 de agosto que está la prórroga y la producción de litros por segundo.

El diputado Nolver Figueroa, hace un llamado a trabajar unidos para que sea este el primer municipio que tenga agua potable.

El diputado Iván Narváez, Considera que hay suficiente ilustración sobre el tema que ha habido falta de planificación y desarticulación en la construcción de esta obra. Espera que haya respuestas concretas sobre la terminación de esta obra y conclusiones precisas.

Los diputados Yaris bastidas presidente de la corporación y Ana María Cuéllar, también expresan su preocupación por la dificultad de planificación que han tenido muchas obras para ser terminadas, incluida la de acueducto de Puerto Asís y por ello solicita a unirse entre todos alcalde, gobernación, concejales, diputados, en una mesa técnica para sacar adelante Este proyecto y tener agua potable.

La Ingeniera Blanca Mateus, de Findeter, supervisora del contrato e interventoría de respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad y los diputados.

No se piensan cambiar las redes existentes, pero existen válvulas de control de presión. Seguimiento al Estado de las vías y andenes se verifica las especificaciones técnicas para que queden en las mismas condiciones, solicita transmitir las quejas por escrito si las hay. Sobre el presupuesto adicional es por obras no previstas y mayores cantidades de obra. Inicio de operación de la planta con capacitación del personal.

La solicitud de reformulación con su presupuesto está en el Ministerio, presentada por el municipio. Se plantea una reunión con el alcalde y el gobernador y el viceministro en el viceministerio para buscar los recursos y poner la obra funcional en esta fase. Se atenderá el 30% de la población que es el que ya tiene redes instaladas. El tema de servidumbres está a cargo del municipio.

A la pregunta del diputado Wilder Castañeda de Por qué se pide el adicional si falta por ejecutar un 12.3% de la obra y se tienen 4,000 millones de pesos, responde la Ingeniera Blanca Mateus que lo que está por ejecutar es lo contratado y los adicionales son para ítems no previstos.

La obra se termina a 31 de agosto. Afirma que el tema de energía también ya está listo para poner a funcionar la planta.

Se da lectura por parte de la secretaría a las siguientes conclusiones:

Solicitar a la secretaría de infraestructura departamental la realización de una mesa técnica conjuntamente con Findeter, alcaldía de Puerto Asís, contratista, e interventoría de la obra para socializar avance real física y financiera de la obra y en qué se van a invertir los recursos de la adición y cuál es la opinión de la gobernación y de la Alcaldía para la terminación de la etapa 1 de la fase 3 y fecha determinación

Solicitar a la alcaldía y a fin de socializar la planificación de la obra sobre la ejecución real de la misma y la culminación de la obra con respecto a la intervención de las vías urbanas.

Solicitar a fin de tener la certificación sobre la viabilidad eléctrica del proyecto con la empresa de energía del bajo Putumayo.

Solicitar al acueducto del municipio de Puerto Asís socialice el tema de instalación de los micros medidores.

El diputado Diego Zambrano agradece por la información recibida y que no se tenía sobre este proyecto de la primera etapa del plan maestro de acueducto de Puerto Asís.

El señor presidente de la asamblea y el presidente del Consejo se dirigen para presentar sus agradecimientos y a la espera de la realización de la mesa técnica para conseguir los recursos y poner a funcionar la obra.

3. Propositiones y varios. No hay radicadas proposiciones, tampoco participaciones en varios.

Agotado el orden del día el señor presidente cierra la sesión y convoca para el día siguiente, clausura de sesiones ordinarias.


José Yaris Bastidas Betín
Presidente Asamblea Departamental


Claudya Jhasmin Córdoba Cañas
Secretaria General